RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA

Ano **2025 – 1º trimestre**

Objetivo	Meta	Indicador	Resultado	Observações
Valorização energética de resíduos	I.I) Disponibilidade da instalação superior a 90%	II.I) Disponibilidade = (horas possíveis - horas paragens programadas) /horas possíveis	**Horas possíveis=2160 h** **Horas paragem programadas=0 h** **Horas de funcionamento =2125 h** **Disponibilidade =89%**	**Em execução**
Valorização de resíduos urbanos biodegradáveis	I.I) Desviar da deposição em bolsa todos os resíduos urbanos biodegradáveis (100%) provenientes da limpeza e manutenção de espaços verdes e jardins com vista à sua posterior valorização orgânica	II.I) % de resíduos urbanos biodegradáveis desviados da deposição em bolsa para resíduos urbanos banais, medidos através do registo informático da báscula.	**Quantidade de resíduos 20 02 01 entregues= 767,94 ton** **Quantidade de resíduos 20 02 01 depositados em aterro=0 ton** **% depositada em aterro=0%** **% valorizada=0%**	**Em execução**
	II) Preparar para a valorização orgânica 2100 ton de resíduos biodegradáveis provenientes da limpeza e manutenção de espaços verdes e jardins	II.II) Toneladas de resíduos triturados, medidos através do registo informático da báscula.	**Quantidade de resíduos 20 02 01 entregues= 767,94 ton** **Quantidade encaminhada para Valorização orgânica= 767,94 ton**	**Em execução**
Tratamento e valorização de subprodutos animais	Tratar e valorizar energeticamente 90% dos sub produtos animais	Toneladas de resíduos entregues no CTVRIT e valorizados no Centro de processamento de resíduos animais, medidos através do registo informático da báscula.	**Quantidade SPOAS entregues= 1.073,22 ton** **Quantidade valorizada= 1.073,22 ton** **% valorizada = 100%**	**Em execução**
Tratamento e valorização dos resíduos depositados em bolsa- recuperação ambiental dos espaços	Tratar, valorizar energeticamente e recuperação ambiental dos aterros existentes no CTVRIT	Toneladas de resíduos entregues e valorizados no Centro de Valorização Energética, medidos através do registo informático da báscula.	**Total de resíduos entregues= 10.420,14 ton** **Total de resíduos encaminhados para a CVE= 9.673,37 ton** **Resíduos recuperados na mineração= 0 ton** **Deposição em aterro= 44,08 ton**	**Em execução**